

# Kontrollboksuppgifter

|                             |
|-----------------------------|
| Fastighet:<br>Visby Ärlan 5 |
| Adress:<br>Tjälvarvägen 3   |
| Ägare:                      |

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

|                          |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| 1: Öppen spis med insats | 2022-09-16 | 2021-02-24 |
| 2:                       |            |            |
| 3:                       |            |            |
| 4:                       |            |            |
| 5:                       |            |            |
| 6:                       |            |            |
| 7:                       |            |            |
| 8:                       |            |            |

Övrigt:

| Vid brandskyddskontrollen framkom följande |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Position **                                | Avvikelse/notering                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bedömning *** |
| 5.10                                       | <b>Glidskydd saknas</b> Glidskydd saknas. Montera en anordning vid sidan av takstegen, som hindrar markstegen från att glida nedåt eller i sidled. Tänk på att glidskyddet ska klara en belastning av 150 kg utan att vikas, skadas eller lossna.                                                                     | Information   |
| 5.30                                       | <b>Arbetsplan saknas</b> Ett arbetsplan, t.ex. en takbrygga eller arbetsplattform, saknas vid skorstenen. Det bör ha en yta på minst 30 x 60 cm och monteras ca 0,5-0,9 m under skorstenskrönet. Arbetsplanet måste vara godkänt för säkerhetslina eller kompletteras med godkända fästpunkter, t. ex. ett nockrärke. | Information   |

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946  
Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07  
[info@bfb.se](mailto:info@bfb.se)  
[www.bfb.se](http://www.bfb.se)